

拆迁电力、电讯及其他管线设施表（南宁邕宁区，涉及4处500KV高压线迁改）（不含已施工）

序号	交叉桩号	数量(处)	单位	暂估拆迁长度(m)	电 杆 (根)											通讯线	电力线总长(m)				变压器(个)	备 注	所属区县	紧急程度			
					所属单位	用途	电 杆		通 讯			电 力					光缆	铝芯线	铝绞线	铝线					铜芯线		
							概算单价	概算金额	木质	钢筋砼杆	信号塔	木质	钢筋砼杆	钢筋砼加长杆	铁塔												
1	2			4	5	6			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
2	一分部																										
3	-K1+040	1	m	400	广西电网有限责任公司南宁供电局	110KV									2			400							迁改(72#)、加固(73#)	邕宁区	计划8月底完成迁改
4	-K1+122	1	m	0	广西电网有限责任公司南宁供电局	220KV									2										加固	邕宁区	计划8月底完成迁改
5	-K0+970	1	m	300	中国联通	通讯				3						300									迁改	邕宁区	计划8月中旬完成迁改
6	-K0+900	1	m	100	中国广电	通讯				2						100									迁改	邕宁区	计划8月中旬完成迁改
7	-K0+760	1	m	400	中国移动	通讯				2						400									迁改	邕宁区	计划8月中旬完成迁改
8	-K0+542	1	m	100	中国燃气	输气管道																			迁改(输气管道)	邕宁区	计划8月底完成迁改
9	-K0+398	1	m	100	中国石油	输油管道																			迁改(输油管道)	邕宁区	计划8月底完成迁改
10	-K0+373	1	m	100	中国石化	输油管道																			迁改(输油管道)	邕宁区	计划8月底完成迁改
11	六冲枢纽(-K0+200-K1+700)	1	m																								
12	主线	1	m																								
13	-K0+025	1	m	498	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							4				498				1				迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
14	-K0+070	1	m	160	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	220V							2				160								迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
15	K0+000	1	m	300	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							2				300								迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
16	K0+050	1	m	300	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							2				300								迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
17	K0+110	1	m	500	广西电网有限责任公司南宁供电局	500KV								4			500								迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
18	K0+380	1	m	200	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380v							3				200								迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
19	K0+475		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	220V																			迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
20	K1+000	1	m	1200	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							6				1200								迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
21	K1+100	1	m	1560	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							6				1560								迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
22	K1+250	1	m	300	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380v							2				300								迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
23	K1+280	1	m	450	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							2				450								迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
24	K1+350	1	m	300	中国电信	通讯								1	300										迁改(基站)	邕宁区	计划7月底完成迁改
25	K1+400		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380V																			迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
26	匝道	1	m																								
27	EK0+450	1	m	600	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							2				600								迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
28	EK0+460	1	m	1000	中国电信	通讯				4						1000									迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
29	K线(K1+700~K12+400)	1	m																								
30	K1+785		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	220V																			迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
31	K2+031	1	m	500	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司南宁局	500KV								4			500								迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
32	K2+343	1	m	120	中国石油	输油管道																			迁改(输油管道)	邕宁区	计划8月底完成迁改
33	K2+470		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	220V																			迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
34	K3+730	1	m	100	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司南宁局	500KV								4			100								迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
35	K4+090		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	220V																			迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
36	K4+180	1	m	300	中国电信	通讯				3						300									迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
37	K4+190	1	m	160	中国移动	通讯				2						160									迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
38	K4+210	1	m	160	中国联通	通讯				2						160									迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
39	K4+245		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380V																			迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
40	K4+250		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	220V																			迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
41	K4+280	1	m	500	广西电网有限责任公司南宁供电局	500KV								4			500								迁改(净高不够)	邕宁区	计划8月底完成迁改
42	K6+243	1	m	912	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							2				912								迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
43	K8+354	1	m	266	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电局	10KV							2				266				1				迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
44	K8+674		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电局	220V																			迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
45	K8+815	1	m	2000	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							3				2000								迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
46	K8+900	1	m	3190	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							2				3190								迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
47	K8+834	1	m	120	中国电信	通讯				3						120									迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改

实际调查
实际调查
实际调查

实际调查

拆迁电力、电讯及其他管线设施表（南宁邕宁区，涉及4处500KV高压线迁改）（不含已施工）

序号	交叉桩号	数量(处)	单位	暂估拆迁长度(m)	电杆(根)											通讯线	电力线总长(m)				变压器(个)	备注	所属区县	紧急程度	
					所属单位	用途	概算单价	概算金额	通讯			电力					光缆	铝芯线	铝绞线	铝线					铜芯线
									木质	钢筋砼杆	信号塔	木质	钢筋砼杆	钢筋砼加长杆	铁塔										
1	2			4	5	6			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
48	K8+850	1	m	120	中国电信	通讯				2						120							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
49	K9+530	1	m	519	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							2					519					迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
50	K9+585		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	220V																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
51	K9+870		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380V																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
52	K9+900		m		私人	10KV																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
53	K9+920		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380V																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
54	K10+400	1	m	120	中国电信南宁市长途传输局	国防光缆				2						120							迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
55	K10+500	1	m	720	中国移动	通讯				5						720							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
56	K10+500	1	m	720	中国电信	通讯				6						720							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
57	K10+290	1	m	1161	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							6					1161					迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
58	K10+450		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	220V																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
59	那楼互通K12+400-K13+500	1	m																						
60	主线	1	m																						
61	K13+000	1	m	200	中国电信	通讯				3						200							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
62	K13+154		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	220V																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
63	匝道	1	m																						
64	AK1+140	1	m	450	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							2					450					迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
65	AK1+160	1	m	500	中国电信	通讯				3						500							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
66	AK1+180	1	m	320	中国电信	通讯				3						320							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
67	K线(K13+500~K35+700)	1	m																						
68	K13+870		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380V																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
69	K13+920	1	m	1038	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							2					1038					迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
70	K13+920	1	m	150	中国电信	通讯				2						150							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
71	K13+980	1	m	150	中国电信	通讯				2						150							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
72	K14+225	1	m	1041	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							2					1041					迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
73	K14+472	1	m	872	中国电信	通讯				4						872							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
74	K15+683		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380V																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
75	K15+827		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380V																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
76	K16+234		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380V																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
77	K16+264		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380V																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
78	K16+300	1	m	628	中国移动	通讯				2						628							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
79	K16+360		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380V																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
80	K19+300	1	m	560	中国电信	通讯				3						560							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
81	K19+820	1	m	560	中国电信	通讯										560							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
82	K20+900	1	m	560	中国广电	通讯										560							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
83	K23+100	1	m	560	中国移动	通讯										560							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
84	K18+700		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380V																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
85	K18+700	1	m	495	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV												495					迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
86	K19+331		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380V																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
87	K19+500	1	m	600	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							1			600							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
88	K19+750		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380V																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
89	K19+750	1	m	560	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV												560					迁改	邕宁区	计划8月底完成迁改
90	K20+880		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380V																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
91	K22+950		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380V																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
92	K23+105		m		广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	380V																	迁改(项目部已经迁)	邕宁区	
93	K23+200	1	m	600	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							2			600							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
94	K23+300~k23+400	1	m	1500	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							6			1500							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
95	K23+300	1	m	600	中国电信	通讯				2						600							迁改	邕宁区	计划7月底完成迁改
96	二分部	1	m																						
97	镇龙互通	1	m																						
98	匝道	1	m																						

实际调查
实际调查

拆迁电力、电讯及其他管线设施表（南宁邕宁区，涉及4处500KV高压线迁改）（不含已施工）

序号	交叉桩号	数量 (处)	单位	暂估拆 迁长度 (m)	电 杆 (根)											通讯 线	电力线总长(m)				变 压 器 (个)	备 注	所属区县	紧急程度		
					所属单位	用途	电 杆		通 讯			电 力					光 缆	铝 芯 线	铝 绞 线	铝 线					铜 芯 线	
							概算单 价	概算金 额	木 质	钢 筋 砼 杆	信 号 塔	木 质	钢 筋 砼 杆	钢 筋 砼 加 长 杆	铁 塔											
1	2			4	5	6			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
99	AK0+060	1	m	100	广西电网有限责任公司南宁供电局	35kv							2					100					迁改	邕宁区	计划8月 20日前完成迁改	
100	K24+723	1	m	368	中国电信	通讯				2						368							迁改	邕宁区	计划7月15日前完成迁改	
101	K24+765	1	m	462	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							2					462					迁改	邕宁区	计划7月25日前完成迁改	
102	K27+870	1	m	846	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							2					846					迁改	邕宁区	计划7月25日前完成迁改	
103	K27+896	1	m	1026	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	10KV							2					1026			1		迁改	邕宁区	计划7月25日前完成迁改	
104	K27+982	1	m	402	广西电网有限责任公司南宁邕宁供电	400V							2						402				迁改	邕宁区	计划7月25日前完成迁改	
105	邕宁区合计																									
106	国防光缆	1	m	120		国防光缆			0	2	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0		地理（如果是长途局的话，也是架空的）			
107	地理光缆	0	m	0		地理光缆			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		地理			
108	架空通信线路	25	m	10428		通讯	60	625680	0	60	0	0	0	0	1	10428	0	0	0	0	0		架空			
109	地理电缆	0	m	0		地理电缆		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		地理			
110	220V输电线路	1	m	160		220V	42	6720	0	0	0	0	2	0	0	0	160	0	0	0	0		架空			
111	380V输电线路	2	m	500		380V	80	40000	0	0	0	0	5	0	0	0	0	500	0	0	0		架空			
112	400V输电线路	1	m	402		400V	85	34170	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	402	0	0		架空			
113	10KV输电线路	24	m	21574		10KV	120	2588880	0	0	0	0	62	0	0	0	0	20519	1055	0	3		架空			
114	35KV输电线路	1	m	100		35KV	385	38500	0	0	0	0	2	0	0	0	0	100	0	0	0		架空			
115	110KV输电线路	1	m	400		110KV	760	304000	0	0	0	0	0	0	2	0	0	400	0	0	0		架空			
116	220KV输电线路（迁改）	1	座	2		220KV	1500000	3000000	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		架空			
117	500KV输电线路（迁改）	4	座	16		500KV	1500000	24000000	0	0	0	0	0	0	16	0	0	1600	0	0	0		架空	邕宁区	计划8月底完成迁改	
118	220KV高压铁塔输电线路（加固）	0	座	0		220KV	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		架空			
119	500KV高压铁塔输电线路（加固）	0	座	0		500KV	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		架空	邕宁区	计划8月底完成迁改	
120	变压器	3	台	3		变压器	200000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		架空			
121	路灯	0	m	0		路灯		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
122	输油管道	3	m	320		输油管道		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		做涵洞跨越过去			
123	输气管道	1	m	100		输气管道		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		做涵洞跨越过去			
124	水利设施	0	m	0		水利设施		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	合计			34125				31237950	0	62	0	0	73	0	21	10548	160	23119	1457	0	6					

备注：数量表暂估数量，实际数量及细目以现场实际踏勘为准

拆迁电力、电讯及其他管线设施表（浦北县）

序号	交叉桩号	数量(处)	单位	暂估拆迁长度(m)	电 杆 (根)										通讯线	电力线总长(m)					变压器(个)	备注	所属区县	紧急程度
					所属单位		用途	概算		通 讯			电 力											
								概算单价	概算金额	木质	钢筋 砼杆	信号塔	木质	钢筋 砼杆		钢筋 砼加 长杆	铁塔	光缆	铝芯 缆	铝绞 线				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2	五分部																							
3	k107+700	1		150	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	380v										150						迁移(桥位上)	浦北县	计划7月底完成迁改
4	K107+890	1		600	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10KV										600						迁移(桥位上)	浦北县	计划7月底完成迁改
5	k107+900	1		150	中国电信	通讯			3						150							迁移(桥位上)	浦北县	计划7月底完成迁改
6	K107+950	1		200	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10KV										200						迁移(桥位上)	浦北县	计划7月底完成迁改
7	k108+080-k108+170	1		300	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	35kv										300						迁移	浦北县	计划7月底完成迁改
8	k108+280	1		100	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10KV										100						迁移	浦北县	计划7月底完成迁改
9	k108+330	1		100	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10KV										100						迁移	浦北县	计划7月底完成迁改
10	K108+380-108+550	1		200	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	380v										200						迁移	浦北县	计划7月底完成迁改
11	k108+550	1		100	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10KV										100						迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
12	K108+640	1		372	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10KV										372						迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
13	k108+700	1		300	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	35kv										300						迁移	浦北县	计划7月底完成迁改
14	k108+730	1		200	中国移动	通讯			4					200								迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
15	K108+740	1		260	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	220V									260							迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
16	k108+800	1		300	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10KV										300						迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
17	k108+860	1		300	中国电信	通讯			4					300								迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
18	K109+050	1		250	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	380V										250						迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
19	K109+100	1		100	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	35KV										100						迁移(2#梁场)	浦北县	计划7月25日之前完成迁改
20	K109+495	1		200	中国移动	地埋光缆								200								迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
21	K109+700	1		300	中国联通	通讯			3					300								迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
22	K109+750	1		480	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	220V									480							迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
23	k109+890	1		500	中国移动	通讯			6					500								迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
24	K109+910	1		100	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10KV										100						迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
25	K109+910--K110+190	1		100	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10KV										100						迁移	浦北县	计划7月底完成迁改
26	K110+270-K110+470	1		450	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	35KV										450						迁移(桥位上)	浦北县	计划7月底完成迁改
27	K110+320	1		400	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	380V										400						迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
28	K110+587	1		300	广西电网有限责任公司钦州供电局	110KV							2			300						迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
29	k110+960	1		100	中国移动	通讯			2					100								迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
30	大成停车区 (K111+100-	1																						
31	主线	1																						
32	K111+000	1		360	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10KV						2				360				凤凰		迁移	浦北县	计划7月底完成迁改
33	K111+010	1		450	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10KV						3				450						迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
34	k111+060	1		100	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10KV										100						迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
35	k111+100	1		100	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	380v										100						迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
36	K111+390	1		1170	广西电网有限责任公司钦州供电局	35KV						3				1170				白大 线27 号、 28号		迁移	浦北县	计划7月底完成迁改
37	k112+260	1		150	广西电网有限责任公司钦州供电局	110kv							1			150						迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
38	k112+600	1		200	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10kv						2				200						迁移(桥位上)	浦北县	计划7月底完成迁改
39	k113+000	1		800	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10kv						6				800						迁移	浦北县	计划7月底完成迁改
40	广场	1																						
41	A匝道+A广场	1		1200	广西电网有限责任公司钦州供电局	35KV						3				1200						迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
42	B匝道+B广场	1		1260	广西电网有限责任公司钦州供电局	35KV						6				1260						迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
43	K线 (K112+700~ K113+990)	1																						
44	k113+000	1		800	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10kv						6				800						迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
45	K113+540	1		750	中国移动	通讯			3					750								迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
46	K113+590	1		600	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	380V						4					600					迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
47	K113+610	1		900	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10KV						7				900				2		迁移	浦北县	计划7月底完成迁改
48	k113+650	1		350	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	380v										350						迁移	浦北县	计划8月底完成迁改
49	K113+730	1		540	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	380V						4				540						迁移	浦北县	计划8月底完成迁改

实际调查

实际调查

实际调查

实际调查

实际调查

实际调查

实际调查

实际调查

实际调查

实际调查

实际调查

实际调查

实际调查

实际调查

实际调查

实际调查

实际调查

实际调查

拆迁电力、电讯及其他管线设施表（浦北县）

序号	交叉桩号	数量(处)	单位	暂估拆迁长度(m)	电杆(根)										通讯线	电力线总长(m)					变压器(个)	备注	所属区县	紧急程度					
					所属单位	用途	概算		通讯			电力				光缆	铝芯线	铝绞线	铝线	铜芯线									
							概算单价	概算金额	木质	钢筋砼杆	信号塔	木质	钢筋砼杆	钢筋砼加长杆											铁塔				
1	2			4	5	6			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
50	大成互通 (K113+990-K115+171)	1																											
51	主线	1																											
52	K114+215	1		500	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	380V							4						500					迁改	浦北县	计划7月底完成迁改	实际调查		
53	K114+450	1		225	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10KV							2					225						迁改	浦北县	计划8月底完成迁改			
54	k115+000	1		100	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	380v												100						迁改	浦北县	计划8月底完成迁改	实际调查		
55	匝道	1																											
56	AK0+001	1		720	中国电信	通讯			3							720								迁改	浦北县	计划8月底完成迁改			
57	AK0+000	1		1840	中国电信	通讯			2							1840								迁改	浦北县	计划8月底完成迁改			
58	AK0+130	1		100	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10KV												100						迁改	浦北县	计划8月底完成迁改			
59	AK0+100-AK0+400	1		300	广西电网有限责任公司钦州供电局	35KV							3					300						迁改	浦北县	计划8月底完成迁改	实际调查		
60	AK0+400	1		200	广西电网有限责任公司钦州供电局	35KV							2					200						迁改	浦北县	计划8月底完成迁改	实际调查		
61	AK0+500-AK0+950	1		615	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10KV												615						迁改	浦北县	计划8月底完成迁改			
62	AK0+550	1		450	广西电网有限责任公司钦州供电局	35KV							2					450						迁改	浦北县	计划8月底完成迁改			
63	AK0+600	1		305	广西电网有限责任公司钦州供电局	35KV												305						迁改	浦北县	计划8月底完成迁改	实际调查		
64	AK0+650	1		1200	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	220V							2				1200							迁改	浦北县	计划8月底完成迁改			
65	AK0+675	1		250	广西电网有限责任公司钦州供电局	110kv												250						迁改	浦北县	计划8月底完成迁改	实际调查		
66	AK0+500~AK1+150	1		1950	广西电网有限责任公司钦州浦北供电局	10KV							4					1950						迁改	浦北县	计划8月底完成迁改			
67	武利互通 (K97+180~K98+210)	1																											
68	匝道	1																											
69	GK0+250-GK0+850二级路改线	1		120	国防光缆	国防光缆										120								迁改	浦北县	计划8月底完成迁改			
70	浦北县合计																												
71	国防光缆	1	m	120		国防光缆			0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	地理(如果是长途局的话,也是架空)
72	地理光缆	1	m	200		地理光缆			0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	地理
73	架空通信线路	9	m	4860		通讯	60	291600	0	30	0	0	0	0	0	4860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	架空
74	地理电缆	0	m	0		地理电缆	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	地理
75	220V输电线路	3	m	1940		220V	42	81480	0	0	0	0	2	0	0	0	1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	架空
76	380V输电线路	10	m	3190		380V	80	255200	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	150	3040	0	0	0	0	0	0	0	0	架空
77	400V输电线路	0	m	0		400V	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	架空
78	10KV输电线路	20	m	8472		10KV	120	1016640	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	8472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	架空
79	35KV输电线路	11	m	6035		35KV	385	2323475	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	6035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	架空
80	110KV输电线路	3	m	700		110KV	760	532000	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	架空
81	220KV输电线路(迁改)	0	座	0		220KV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	架空
82	500KV输电线路(迁改)	0	座	0		500KV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	架空
83	220KV高压铁塔输电线路(加固)	0	座	0		220KV	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	架空
84	500KV高压铁塔输电线路(加固)	0	座	0		500KV	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	架空
85	变压器	2	台	2		变压器	200000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	架空
86	路灯	0	m	0		路灯			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	输油管道	0	m	0		输油管道			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	输气管道	0	m	0		输气管道			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	水利设施	0	m	0		水利设施			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合计			25519				4900395	0	30	0	0	65	0	3	5180	1940	15357	3040	0	4								

备注：数量表暂估数量，实际数量及细目以现场实际踏勘为准

拆迁电力、电讯及其他管线设施表（灵山县）

序号	交叉桩号	数量(处)	单位	暂估拆迁长度(m)	电杆(根)											通讯线总长	电力线总长(m)					变压器(个)	备注	所属区县	紧急程度	
					所属单位	用途	通 讯					电 力					光缆	铝芯缆	铝绞线	铝线	铜芯线					
							概算单价	概算金额	木质	钢筋砼杆	信号塔	木质	钢筋砼杆	钢筋砼加长杆	铁塔											
1	2			4	5	6			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
2	二分部																									
3	太平服务区(K35+700-K36+960)																									
4	K线(K36+960~K44+260)																									
5	K37+310	1		540	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	10KV							3					540						迁改	灵山县	计划7月20日前完成迁改
6	K37+370	1		360	中国电信	通讯				3						360								迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
7	K40+780	1		429	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	400V							2					429					迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
8	K40+900	1		600	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	400V							4					600					迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
9	K42+840	1		260	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	10KV							2				260						迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
10	K43+100	1		480	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	380V							1				480						迁改	灵山县	计划7月15日前完成迁改	
11	K43+700	1		688	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	400V							2				688						迁改	灵山县	计划7月30日前完成迁改	
12	K43+705	1		420	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	10KV							3				420						迁改	灵山县	计划7月30日前完成迁改	
13	K43+888	1		1800	中国电信	通讯				3						1800							迁改	灵山县	计划7月30日前完成迁改	
14	太平互通(K44+260-K45+400)	1																								
15	主线	1																								
16	K44+706	1		660	中国电信	通讯				4						660							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
17	匝道	1																								
18	AK0+005	1		400	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	400V							2				400						迁改	灵山县	计划7月15日前完成迁改	
19	AK0+008	1		240	中国电信	通讯				2						240							迁改	灵山县	计划7月15日前完成迁改	
20	K线(K45+400~K50+780)	1																								
21	K46+225	1		600	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	10KV							2				600						迁改	灵山县	计划8月30日前完成迁改	
22	K46+550	1		804	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	35KV							2				804						迁改	灵山县	9月10日前完成迁改	
23	K46+600	1		600	中国电信	通讯				3						600							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
24	K46+670	1		2250	中国电信	通讯				2						2250							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
25	K46+970	1		1200	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	10KV							1				1200						迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
26	K47+500	1		360	中国电信	通讯				3						360							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
27	三分部	1																								
28	K50+630	1		260	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	380V							2				260						迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
29	旧州北枢纽互通(K50+780-K52+500)	1																								
30	主线	1																								
31	K51+390	1		1532	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	400V							2				1532						迁改	灵山县	计划7月底完成迁改	
32	K51+576	1		449	中国电信	通讯				1						449							迁改	灵山县	计划7月底完成迁改	
33	K51+585	1		1992	中国移动	通讯				1						1992							迁改	灵山县	计划7月底完成迁改	
34	K51+586	1		498	中国电信	通讯				1						498							迁改	灵山县	计划7月底完成迁改	
35	K51+893	1		596	中国联通	通讯				1						596							迁改	灵山县	计划7月底完成迁改	
36	K51+900	1		2500	中国铁塔集团信号塔	通讯					1												迁改	灵山县	计划7月底完成迁改	
37	K52+671	1		498	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	10KV							1				498						迁改	灵山县	计划7月底完成迁改	
38	K52+715	1		825	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	10KV							1				825						迁改	灵山县	计划7月底完成迁改	
39	匝道	1																								
40	起点:GK0+414, 终点:HK0+100	1		1280	中国电信	通讯				12						1280							迁改(从互通区内穿过)	灵山县	计划7月底完成迁改	
41	起点:GK0+434, 终点:HK0+100	1		2340	中国移动	通讯				12						2340							迁改(从互通区内穿过)	灵山县	计划7月底完成迁改	
42	起点:GK0+435, 终点:HK0+100	1		3510	中国电信	通讯				12						3510							迁改(从互通区内穿过)	灵山县	计划7月底完成迁改	

拆迁电力、电讯及其他管线设施表（灵山县）

序号	交叉桩号	数量(处)	单位	预估拆迁长度(m)	电杆(根)											通讯线总长	电力线总长(m)					变压器(个)	备注	所属区县	紧急程度
					所属单位	用途	通 讯			电 力					光 缆		铝 芯 缆	铝 绞 线	铝 线	铜 芯 线					
							概算单价	概算金额	木 质	钢 筋 砼 杆	信 号 塔	木 质	钢 筋 砼 杆	钢 筋 砼 加 长 杆							铁 塔				
1	2			4	5	6			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
43	CK0+700	1		300	中国电信	通讯					1					300							迁改(通讯塔一座)	灵山县	计划7月底完成迁改
44	EK0+460	1		1350	广西电网有限责任公司钦州供电局	35KV							2					1350					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
45	K线(K52+500~K53+810)	1																							
46	K52+670	1		540	中国移动	通讯			4							540							迁改(与10KV共杆)	灵山县	计划8月底完成迁改
47	K52+670	1		405	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							2					405					迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
48	K52+925	1		360	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380V							1						360				迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
49	旧州互通(K53+810-K54+980)	1																							
50	主线	1																							
51	K54+565	1		1680	广西电网有限责任公司钦州供电局	110KV									1			1680					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
52	K54+680	1		1500	广西电网有限责任公司钦州供电局	35KV							4		2			1500					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
53	K54+790	1		660	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							3					660					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
54	K54+820	1		450	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							3					450					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
55	匝道	1																							
56	AK0+525	1		495	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV												495					迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
57	AK0+650	1		360	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV												360					迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
58	AK0+820~AK1+020	1		4596	广西电网有限责任公司钦州供电局	110KV									2			4596					迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
59	K线(K54+980~K64+150)	1																							
60	K55+020	1		450	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							2					450					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
61	K56+000	1		495	广西电网有限责任公司钦州供电局	35KV							1					495					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
62	K56+056	1		660	中国联通	通讯			2							660							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
63	K56+075	1		405	广西电网有限责任公司钦州供电局	35KV							1					405					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
64	K56+140	1		465	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							1					465					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
65	K56+152	1		942	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							3					942					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
66	K56+200	1		900	中国电信	通讯			1							900							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
67	K56+204	1		720	中国移动	通讯			1							720							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
68	K56+204	1		90	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V							2				90						迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
69	K55+732	1		184	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V							2				184						迁改(路灯5个)	灵山县	计划8月底完成迁改
70	K56+760	1		780	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380V							2						780				迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
71	K56+771	1		390	中国电信	通讯			2							390							迁改(与电力线共杆)	灵山县	计划8月底完成迁改
72	K56+800~	1		200	广西电网有限责任公司钦州灵山供	路灯							4						200				迁改(路灯4个)	灵山县	计划8月底完成迁改
73	K56+725~	1		450	中国电信	通讯			3							450							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
74	K56+725~	1		450	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V							5			450							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
75	K58+100~K58+280	1		400	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	380V							2					400					迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
76	K60+230	1		664	广西电网有限责任公司钦州灵山供	400V							2					664					迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
77	K65+755	1		294	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	10KV							2					294					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
78	K65+768	1		100	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V							1			100							迁改(入户)	灵山县	计划7月底完成迁改
79	K65+771	1		1090	中国电信	通讯			2							1090							迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
80	K65+777	1		204	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	10KV							1					204					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
81	K65+933	1		500	中国移动	通讯			3							500							迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
82	K65+954	1		1110	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							3					1110					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
83	K66+940	1		1080	中国电信	通讯			2							1080							迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
84	K66+940	1		690	广西电网有限责任公司钦州灵山供电局	10KV							3					690					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改

拆迁电力、电讯及其他管线设施表（灵山县）

序号	交叉桩号	数量(处)	单位	暂估拆迁长度(m)	电杆(根)										通讯线总长	电力线总长(m)					变压器(个)	备注	所属区县	紧急程度		
					所属单位	用途	通讯			电力				光缆		铝芯线	铝绞线	铝线	铜芯线							
							概算单价	概算金额	木质	钢筋砼杆	信号塔	木质	钢筋砼杆							钢筋砼加长杆					铁塔	
1	2			4	5	6			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
85	K66+970	1		270	中国电信	通讯				1						270							1	迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
86	K66+972	1		255	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							2					255					1	迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
87	K66+972	1		170	广西电网有限责任公司钦州灵山供	地理电缆										170								迁改(地理)	灵山县	计划8月底完成迁改
88	K67+000	1		544	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380V							2						544					迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
89	K67+300	1		2500	中国铁塔集团信号塔	通讯				1														迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
90	四分部	1																								
91	那隆南枢纽 K68+300~	1																								
92	主线	1																								
93	K69+270	1		476	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V							4						476					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
94	K69+285	1		1116	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380V							2						1116					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
95	匝道	1																								
96	BK0+100	1		1600	中国移动	通讯				20						1600								迁改(1根光缆)	灵山县	计划7月底完成迁改
97	BK0+762	1		495	广西电网有限责任公司钦州灵山供 电局	10KV							2					495				1	迁改	灵山县	计划7月底完成迁改	
98	起点:CK0+400, 终点:DK0+300	1		1800	广西电网有限责任公司钦州灵山供 电局	10KV							10					1800						迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
99	K线(K70+000~ K97+180)	1																								
100	K70+226	1		320	中国移动	通讯				1						320								迁改(4条光缆)	灵山县	计划8月底完成迁改
101	K70+736	1		1275	广西电网有限责任公司钦州供电局	110KV								6				1275						迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
102	K71+200	1		100	钦州市钦灵灌区管理局	水利设施							1					100						迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
103	K72+800	1		556	广西电网有限责任公司钦州灵山供 电局	10KV							1					556						迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
104	K73+287	1		524	广西电网有限责任公司钦州灵山供 电局	10KV							4					524						迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
105	K73+325	1		300	中国移动	通讯				1						300								迁改(5根光缆)	灵山县	计划7月底完成迁改
106	K73+325	1		1392	广西电网有限责任公司钦州灵山供 电局	380V							2					1392						迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
107	K73+325	1		360	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V							1					360						迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
108	K73+977	1		300	中国移动	通讯				2						300								迁改(2根光缆)	灵山县	计划7月底完成迁改
109	K74+015	1		500	中国电信	通讯				3						500								迁改(3根光缆)	灵山县	计划8月底完成迁改
110	K74+690	1		405	广西电网有限责任公司钦州灵山供 电局	10KV							1					405						迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
111	K74+700	1		612	广西电网有限责任公司钦州供电局	35KV								1				612						迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
112	K75+620	1		160	中国移动	通讯				2						160								迁改(1根光缆)	灵山县	计划7月底完成迁改
113	K75+900	1		1680	中国电信	通讯				3						1680								迁改(7根光缆)	灵山县	计划7月底完成迁改
114	K75+900	1		400	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V							2					400						迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
115	K76+430	1		320	中国广电	通讯				1						320								迁改(2根光缆)	灵山县	计划7月底完成迁改
116	K76+430	1		3200	中国电信	通讯				1						3200								迁改(17根光缆)	灵山县	计划7月底完成迁改
117	K76+450	1		80	国防光缆	国防光缆										80								迁改(光缆数未知)	灵山县	计划7月底完成迁改
118	K76+600	1		360	中国电信钦州市长途传输局	国防光缆			1	1						360								迁改(2根光缆)	灵山县	计划8月底完成迁改
119	K76+667	1		1252	广西电网有限责任公司钦州灵山供 电局	10KV							3					1252						迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
120	K77+000	1		300	中国电信	通讯				2						300								迁改(5根光缆)	灵山县	计划8月底完成迁改
121	K77+288	1		1644	广西电网有限责任公司钦州灵山供 电局	380V							3					1644						迁改	灵山县	计划7月底完成迁改
122	K77+288	1		360	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V							2					360						迁改	灵山县	计划8月底完成迁改
123	K77+288	1		300	中国电信	通讯				3						300								迁改(1根光缆)	灵山县	计划8月底完成迁改
124	K77+800	1		1640	中国电信	通讯				2						1640								迁改(6根光缆)	灵山县	计划8月底完成迁改
125	K77+800	1		300	广西电网有限责任公司钦州灵山供 电局	10KV							2					300						迁改	灵山县	计划8月底完成迁改

实际调查

拆迁电力、电讯及其他管线设施表（灵山县）

序号	交叉桩号	数量(处)	单位	预估拆迁长度(m)	电杆(根)										通讯线总长	电力线总长(m)					变压器(个)	备注	所属区县	紧急程度		
					所属单位	用途	通讯			电力				铁塔		光缆	铝芯线	铝绞线	铝线	铜芯线						
							概算单价	概算金额	木质	钢筋砼杆	信号塔	木质	钢筋砼杆												钢筋砼加长杆	
1	2			4	5	6			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
126	K78+276	1		2832	中国移动	通讯				2						2832							迁改(1根光缆)	灵山县	计划8月底完成迁改	
127	K78+309	1		1968	中国电信	通讯				3						1968							迁改(7根光缆)	灵山县	计划8月底完成迁改	
128	K78+925	1		0	广西电网有限责任公司钦州供电局	220KV									2								加固	灵山县	12月底完成	
129	K82+223	1		0	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司南宁局	500KV									2								加固	灵山县	12月底完成	
130	K82+200	1		2316	中国电信	通讯				4						2316							迁改(6根光缆)	灵山县	计划7月底完成迁改	
131	K82+200	1		640	中国移动	通讯				2						640							迁改(8根光缆)	灵山县	计划7月底完成迁改	
132	K82+200	1		640	中国广电	通讯				2						640							迁改(3根光缆)	灵山县	计划7月底完成迁改	
133	K82+200	1		640	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380V							1						640				迁改	灵山县	计划7月底完成迁改	
134	K82+300	1		405	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							2					405					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改	
135	K83+504	1		639	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							2					639					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改	
136	K83+523	1		200	中国移动	通讯				2						200							迁改(1根光缆)	灵山县	计划7月底完成迁改	
137	K83+523	1		300	中国电信	通讯				2						300							迁改(3根光缆)	灵山县	计划7月底完成迁改	
138	K84+300	1		285	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380V							2					285					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改	
139	K84+320	1		100	那隆镇中安村村委	路灯							2					100					迁改(路灯2个)	灵山县	计划7月底完成迁改	
140	K84+320	1		320	中国电信	通讯				2						320							迁改(7根光缆)	灵山县	计划7月底完成迁改	
141	K84+340	1		1200	中国移动	通讯				2						1200							迁改(10根光缆)	灵山县	计划7月底完成迁改	
142	K84+320	1		320	中国电信	通讯				2						320							迁改(3根光缆)	灵山县	计划7月底完成迁改	
143	K84+600	1		240	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							2					240					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改	
144	K84+730	1		240	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							2					240					迁改	灵山县	计划7月底完成迁改	
145	K89+900	1		750	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V												750					迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
146	K90+000	1		100	中国广电	通讯				1						100							迁改(1根光缆)	灵山县	计划8月底完成迁改	
147	五分部	1																								
148	K90+825	1		200	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V												200					迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
149	K92+200	1		100	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V												100					迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
150	K92+300	1		100	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V												100					迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
151	K94+905	1		400	中国电信	通讯				5						400							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
152	K94+910	1		240	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V							3				240						迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
153	k94+880	1		100	中国电信	通讯				2						100							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
154	K94+880	1		100	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V												100					迁改(桥位上)	灵山县	计划7月底完成迁改	实际调查
155	K95+430	1		200	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							2					200					迁改(桥位上)	灵山县	计划7月底完成迁改	实际调查
156	K95+506	1		100	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380v							2					100					迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	实际调查
157	K95+520	1		525	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							3					525					迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
158	k95+550	1		100	中国电信	通讯				2						100							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
159	K95+690	1		300	广西电网有限责任公司钦州供电局	35kv							3					300					迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	实际调查
160	K95+743	1		744	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							3					744					迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
161	K96+610	1		200	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							2					200					迁改(桥位上)	灵山县	计划7月底完成迁改	实际调查
162	k97+070	1		100	中国移动	通讯				2						100							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
163	武利互通(K97+180~	1																								
164	主线	1																								
165	K97+200	1		200	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							2					200					迁改(桥位上)	灵山县	计划7月底完成迁改	实际调查
166	K98+104	1		200	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV							2					200					迁改(桥位上)	灵山县	计划7月底完成迁改	实际调查
167	K98+180	1		100	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380v												100					迁改(桥位上)	灵山县	计划7月底完成迁改	实际调查
168	K98+260	1		150	国防光缆	国防光缆										150							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
169	k98+280	1		200	中国移动	通讯				4						200							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	
170	匝道	1																								
171	AK0+000	1		1840	中国电信	通讯				2						1840							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	

拆迁电力、电讯及其他管线设施表（灵山县）

序号	交叉桩号	数量(处)	单位	暂估拆迁长度(m)	所属单位	用途	电杆(根)										通讯线总长	电力线总长(m)					变压器(个)	备注	所属区县	紧急程度		
							概算单价	概算金额	通讯			电力				光缆		铝芯线	铝绞线	铝线	铜芯线							
									木质	钢筋砼杆	信号塔	木质	钢筋砼杆	钢筋砼加长杆	铁塔													
1	2			4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
172	AK0+008	1		100	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380v											100					100		迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	实际调查	
173	AK0+040	1		100	中国电信	通讯				2					100									迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
174	AK0+072	1		160	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V						1					160							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
175	AK0+185	1		450	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV						1					450							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
176	AK0+290左侧10米	1		300	广西电网有限责任公司钦州供电局	35kv						3					300							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
177	AK0+682	1		405	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV											405							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
178	AK0+687	1		320	中国电信	通讯				1					320									迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
179	AK0+810	1		100	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380v											100							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
180	K线(K98+210~K111+100)	1																										
181	K98+400	1		480	中国电信	通讯				3					480									迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
182	K98+890	1		795	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV						2					795							迁改(1#梁场)	灵山县	计划7月15日前完成迁改		
183	K98+890	1		370	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV						3					370							迁改(1#梁场)	灵山县	计划7月底完成迁改		
184	K100+015	1		380	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V						2					380							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
185	K100+015	1		570	中国电信	通讯				2					570									迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
186	K100+015	1		570	中国电信	通讯				2					570									迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
187	K100+180	1		100	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380v											100							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	实际调查	
188	K101+880	1		330	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380V						2					330							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
189	k102+260	1		100	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220v											100							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	实际调查	
190	K102+350	1		345	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380V											345							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
191	K103+615	1		300	广西电网有限责任公司钦州灵山供	110KV						4					300							迁改	灵山县	计划7月底完成迁改		
192	K103+725	1		435	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380V						3					435							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
193	K104+040	1		960	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380V						3					960							迁改(桥位上)	灵山县	计划7月底完成迁改		
194	K104+080	1		750	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV						1					750							迁改(桥位上)	灵山县	计划7月底完成迁改		
195	k104+100	1		150	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380v											150							迁改(桥位上)	灵山县	计划7月底完成迁改	实际调查	
196	K104+125	1		1260	中国电信	通讯				1					1260									迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
197	k104+350	1		100	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220v											100							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	实际调查	
198	K104+550	1		360	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380V						1					360							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
199	K104+790	1		390	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380V						2					390							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
200	K105+150	1		360	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380V						2					360							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
201	K105+390	1		300	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V						2					300							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
202	K105+400	1		150	广西电网有限责任公司钦州灵山供	380V											150							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	实际调查	
203	K105+650	1		456	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220V						3					456							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
204	K105+750	1		200	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV											200							迁改	灵山县	计划7月底完成迁改	实际调查	
205	k105+760	1		200	中国电信	通讯				4					200									迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
206	k105+930	1		200	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV											200							迁改(桥位上)	灵山县	计划7月底完成迁改	实际调查	
207	k106+120	1		100	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220v											100							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	实际调查	
208	k106+110	1		200	中国电信	通讯				4					200									迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
209	k106+480	1		100	中国移动	通讯				2					100									迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
210	K106+590	1		520	中国电信	通讯				2					520									迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
211	k106+600	1		300	广西电网有限责任公司钦州供电局	35kv											300							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	实际调查	
212	k106+700	1		300	广西电网有限责任公司钦州供电局	35kv						2					300							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
213	K106+860	1		1440	中国电信	通讯				3					1440									迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
214	k107+100	1		100	中国移动	通讯				2					100									迁改	灵山县	计划8月底完成迁改		
215	K107+110	1		150	广西电网有限责任公司钦州灵山供	220v											150							迁改	灵山县	计划8月底完成迁改	实际调查	
216	K107+240	1		360	广西电网有限责任公司钦州灵山供	10KV						3					360							迁改	灵山县	计划7月底完成迁改		
217	灵山县合计																											
218	国防光缆	3	m	590		国防光缆		1	1	0	0	0	0	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	地理(如果是长途局的话,也是架空)				
219	地理光缆	0	m	0		地理光缆		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	地理				

拆迁电力、电讯及其他管线设施表（灵山县）

序号	交叉桩号	数量 (处)	单位	暂估拆迁长度 (m)	电 杆 (根)											通讯线 总长	电力线总长(m)					变压器 (个)	备 注	所属区县	紧急程度
					所属单位	用途	通 讯			电 力					光 缆		铝 芯 缆	铝 绞 线	铝 线	铜 芯 线					
							概算单价	概算金额	木 质	钢 筋 砼 杆	信 号 塔	木 质	钢 筋 砼 杆	钢 筋 砼 加 长 杆							铁 塔				
1	2			4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
220	架空通信线路	68	m	58891		通讯	60	3533460	0	191	3	0	0	0	53891	0	0	0	0	0	架空				
221	地理电缆	1	m	170		地理电缆	90	15300	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	地理				
222	220V输电线路	22	m	5656		220V	42	237552	0	0	0	0	30	0	0	2610	0	3046	0	0	架空				
223	380V输电线路	25	m	11881		380V	80	950480	0	0	0	0	35	0	0	0	100	11781	0	0	架空				
224	400V输电线路	6	m	4313		400V	85	366605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4313	0	0	架空				
225	10KV输电线路	45	m	23578		10KV	120	2829360	0	0	0	0	93	0	0	0	22978	600	0	2	架空				
226	35KV输电线路	10	m	6366		35KV	385	2450910	0	0	0	0	16	3	2	0	6366	0	0	0	架空				
227	110KV输电线路	4	m	7851		110KV	760	5966760	0	0	0	0	4	6	3	0	7851	0	0	0	架空				
228	220KV输电线路 (迁改)	0	座	0		220KV	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	架空				
229	500KV输电线路 (迁改)	0	座	0		500KV	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	架空				
230	220KV高压铁塔输电 线路(加固)	1	座	2		220KV	1500000	3000000	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	架空				
231	500KV高压铁塔输电 线路(加固)	1	座	2		500KV	1500000	3000000	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	架空				
232	拆除变压器	2	台	2		变压器	200000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	架空				
233	路灯	2	m	300		路灯		0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	300	0	0					
234	输油管道	0	m	0		输油管道		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
235	输气管道	0	m	0		输气管道		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
236	水利设施	1	m	100		水利设施		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0					
	合计			119702				22750427	1	192	3	0	185	9	9	54651	2610	37295	20140	0	4				

备注：数量表暂估数量，实际数量及细目以现场实际踏勘为准